

Planeamento de Obra - LN60 KV 1553 CSF Cabeço Santo - SE Paraimo

Tarefa	Início	Conclusão	Duração (Dias)
<i>Construção da Linha Elétrica a 60 kV - CSF Cabeço Santo - SE Paraimo</i>	24/03/2025	02/01/2026	284
<i>Abertura de Acessos</i>	24/03/2025	27/06/2025	95
<i>Abertura de Covas</i>	24/03/2025	12/09/2025	172
<i>Betonagem</i>	07/04/2025	03/10/2025	179
<i>Assemblagem</i>	05/05/2025	12/09/2025	130
<i>Condutores</i>	30/06/2025	05/12/2025	158
<i>OPGW</i>	29/04/2025	19/12/2025	234
<i>Limpeza e reparação da envolvente</i>	01/09/2025	02/01/2026	123